

附表1:

## 2021年保障性安居工程新开工项目8月份进度

序号	项目名称	项目地址	房源类别	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	年度开工计划情况			年度开工计划进展情况		
								计划开工年月	年度计划完成投资(万元)	年度计划开工套数	年度计划开工建筑面积(m <sup>2</sup> )	已开工套数	已完成建筑面积(m <sup>2</sup> )
1	城北新村东区	宏伟路西, 丝绸路北, 镇中路东, 张北路南		海鸿集团	江苏深远建筑设计研究院有限公司	通州建总集团有限公司	南通方正建设监理咨询有限公司	2021.08	69937	1012	123385	1012	123385
2	立新小区6期	苏州路南、长安路西、杭州路北、新安江路东		沪海公司	海门市建筑设计院有限公司	中联世纪建设集团有限公司	南通市建设监理有限责任公司	2021.04	33000	350	46533	350	46533
3	绿茵港湾三期	人民路南、瓠江路西、解放路北、民生河东	棚改安置房	沪海公司	南通四建集团建筑设计有限公司			2021.07	37000	550	69917		
4	崇秀新村一期	育英路南、海兴路西、创新路北、岷江路东		沪海公司	海门市建筑设计院有限公司	南通华鼎建设工程有限公司	南通方正建设监理咨询有限公司	2021.06	30600	464	67582	464	67582
5	都市五星东区	日新河西、红海路南、新园路东、河海路北		海鸿集团	江苏深远建筑设计研究院有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	南通诚意工程管理有限公司	2020.06	49725	752	78416	752	78416
6	新东花园	五七河路		海鸿集团	南通勘察设计有限公司	龙信建设集团有限公司	江苏科建工程项目管理有限公司	2020.01	62300	874	112756	874	112756
合计									282562	4002	498589	3452	428672